ボーリング柱状図

調 査 名

ボーリングNo. 3

事業・工事名

シートNo. 3

ボーリング名	No. 3	調査位置	愛知県岡崎市船越町					北 緯	
発注機関	岡崎市役所			調査期間	平成13年10月22日～13年10月25日			東 経	
調査業者名	アースコンサルタンツ株式会社 電話（052-773-7411）	主任技師	田脇 勝	現場代理人	結城 真一	コア鑑定者	結城 真一	ボーリング責任者	嘉数 欣二
孔口標高	H +15.78m	角度	上 180° 下 0° 90°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 90°	使用機種	
総掘進長	26.45m					試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	トンビ
						エンジン	NS60	ポンプ	V-6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	15.28	0.80	0.50		盛土				
1	14.18	1.10	1.60		砂質粘土				
2	12.98	1.20	2.80		シルト質細砂				
3									
4	11.08	1.90	4.70		粘土質シルト				
5									
6	9.18	1.90	6.60		シルト混じり細砂				
7									
8									
9									
10									
11									
12	2.88	6.30	12.90		粗砂				
13									
14	1.53	1.35	14.25		粘土質シルト				
15									
16									
17					粗砂				
18	-2.37	3.90	18.15						
19	-3.22	0.85	19.00		有機質シルト				
	-4.02	0.80	19.80		シルト質細砂				
20									
21									
22					砂礫				
23	-7.82	3.80	23.60						
24									
25					玉石混じり砂礫				
26	-10.67	2.85	26.45						

孔内水位m／測定月日：10/22 0.90 ▽

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm
1.15	1	1	1	3
1.45				30
2.15	1	1	2	4
2.45				30
3.15	1	1		2
3.49	20	14		34
4.15		1		1
4.45		15		30
5.15	2	3	4	9
5.45				30
6.15	9	10	11	30
6.45				30
7.15	6	7	8	21
7.45				30
8.15	8	9	9	26
8.45				30
9.15	8	9	9	26
9.45				30
10.15	8	9	8	25
10.45				30
11.15	5	8	10	23
11.45				30
12.15	8	10	10	28
12.45				30
13.15	2	3	3	8
13.45				30
14.15	2	3	5	10
14.45				30
15.15	7	9	10	26
15.45				30
16.15	7	8	8	23
16.45				30
17.15	9	10	11	30
17.45				30
18.15	3	4	3	10
18.45				30
19.15	3	3	3	9
19.45				30
20.15	19	20	21	60
20.43			8	28
21.15	13	10	16	39
21.45				30
22.15	14	30	16	60
22.43			8	28
23.15	25	15	14	54
23.45				30
24.00	39	21		60
24.17		7		17
25.00	60			60
25.09	9			9
26.15	16	18	19	53
26.43				30

N 値 — ○ —（0 10 20 30 40 50 60）

原位置試験

深度 m	試験名および結果
6.00	現場透水試験
5.50	

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法
2.15	P-3-1	P
2.45		
4.00	T-3-1	T
4.80		
10.15	P-3-2	P
10.45		
16.15	P-3-3	P
16.45		

室内試験（ ）

掘進月日：10/22 10/23 10/24 10/25