ボーリング柱状図

調査名 [redacted] (岡崎市井ノ口新町他一箇町地内)　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO. 3	調査位置	愛知県岡崎市井ノ口新町地内			北緯	
発注機関	岡崎市下水道部			調査期間	平成10年9月23日～10年9月24日	東経	
調査業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 電話 (0.52-589-3110)	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者
孔口標高	GH +20.54m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	13.45m	使用機種	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	コーンブーリー	
			エンジン	NSF-90	ポンプ	V－6	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	19.94	0.60	0.60		盛土・砂礫	暗褐			
1	19.19	0.75	1.35		盛土・礫混じり砂	褐	緩い		
2	18.49	0.70	2.05		シルト混じり砂	暗灰	非常に緩い		
	17.74	0.75	2.80		シルト質砂	暗灰	非常に緩い		
3	16.84	0.90	3.70		砂混じりシルト	暗灰		非常に軟らかい	
4	15.59	1.25	4.95		砂質シルト	暗灰		軟らかい	
5	14.44	1.15	6.10		砂混じりシルト	暗灰		非常に軟らかい	
6	13.24	1.20	7.30		シルト質砂	暗灰	緩い		
7									
8					シルト混じり砂	灰	中位～緩い		
9									
10	10.14	3.10	10.40						
11					シルト	暗灰		軟らかい	
12	8.54	1.60	12.00						
13	7.09	1.45	13.45		シルト混じり砂	暗灰	緩い～中位		

孔内水位m／測定月日: 9/23 1.35 ▽; 9/24 3.80 ▽

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	1		2	2
1.53	17	21		38	
2.15	1	1	2	4	4
2.45				30	
3.15	1			1	1
3.46	31			31	
4.15	2	1	1	4	4
4.45				30	
5.15	0			0	0
5.48	33			33	
6.15	1	1	1	3	3
6.45				30	
7.15	2	2	3	7	7
7.45				30	
8.15	6	7	7	20	20
8.45				30	
9.15	3	4	5	12	12
9.45				30	
10.15	2	2	3	7	7
10.45				30	
11.15	2	1	1	4	4
11.45				30	
12.15	3	3	3	9	9
12.45				30	
13.15	4	4	3	11	11
13.45				30	

原位置試験

深度 m	試験名および結果
5.00	現場透水試験
5.50	

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日