ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	北野1	調査位置	愛知県岡崎市北野町　地内					北緯	
発注機関				調査期間	平成 年 月 日～ 年 月 日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話 (052-589-1051)	主任技師	成瀬　文宏	現場代理人	五十嵐　央	コア鑑定者	五十嵐　央	ボーリング責任者	青山　錠一
孔口標高	+24.66m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	
総掘進長	15.45m								

試錐機	カノーKR50Hc	ハンマー落下用具	コーンプーリー
エンジン	ヤンマーNF80	ポンプ	カノー V-4

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	22.81	1.85	1.85		盛土	暗褐～暗黄褐		軟かい～中位の	
2	21.56	1.25	3.10		砂混じり粘土	褐灰～暗灰		軟かい～中位の	
4					砂礫	褐灰～黄褐	中位～非常に密な		
7	16.96	4.50	7.70						
8					礫混じり	淡褐灰	中位～非常に密な		
10	14.86	2.10	9.80		細中砂	淡褐灰	中位の		
11	12.96	1.90	11.70						
12	12.06	0.90	12.60		礫混じり砂	黄褐	密な		
13					細中砂	黄褐灰	中位の		
14	10.66	1.40	14.00						
15	9.21	1.45	15.45		礫混じり砂	黄褐	中位～非常に密な		

孔内水位m／測定月日：12/7 9.00

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	1	2	4	4
1.45	13			33	
2.15	1	1	2	4	4
2.45			13	33	
3.15	15	22	13	50	50
3.45			5	25	
4.15	14	12	11	37	37
4.45				30	
5.15	11	11	12	34	34
5.45				30	
6.15	19	20	11	50	50
6.45			7	27	
7.15	9	8	9	26	26
7.45				30	
8.15	6	6	6	18	18
8.45				30	
9.15	23	19	8	50	50
9.45			5	25	
10.15	5	5	6	16	16
10.45				30	
11.15	5	6	7	18	18
11.45				30	
12.15	8	11	12	31	31
12.45				30	
13.15	6	8	9	23	23
13.45				30	
14.15	8	12	16	36	36
14.45				30	
15.15	14	18	18	50	50
15.45				30	

原位置試験

深度 m	試験名および結果
2.15	現場湿潤密度試験 rt=1.918g/cm3
2.45	
3.15	現場湿潤密度試験 rt=2.172g/cm3
3.45	
4.15	現場湿潤密度試験 rt=2.020g/cm3
4.45	
5.15	現場湿潤密度試験 rt=2.093g/cm3

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
5.15～5.45	P-5	P	物理	
12/6				
11.15～11.45	P-11	P	物理	
15.15～15.45	P-15	P	物理	12/7