ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO.10	調査位置	岡崎市高隆寺地内			北緯	
発注機関				調査期間	昭和61年2月16日～61年2月19日	東経	
調査業者名	玉野総合コンサルタン株式会社	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	+151.58m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0° 角度 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	11.40m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	151.38	0.20	0.20		表土	褐灰			
1					マサ	淡褐灰	密な～非常に密な		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	143.68	7.70	7.90						
9					中風化花崗岩	褐灰			
10									
11	140.18	3.50	11.40						

孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
	1.15	9	12	15	36	36
	1.45				30	
	2.15	30	20		50	50
	2.29		4		14	
	3.15	8	10	12	30	30
	3.45				30	
	4.15	18	25	7	50	50
	4.37			2	22	
	5.15	31	19		50	50
	5.28		3		13	
	6.15	13	11	21	45	45
	6.45				30	
	7.15	11	39		50	50
	7.33		8		18	
	8.15	80			80	80
	8.22	7			7	
	9.15	50			50	50
	9.25				10	
	10.00	50			50	50
	10.00	0			0	
	11.25	29	21		50	50
	11.40		5		15	

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日