ボーリング柱状図

調査名

事業・工事名

ボーリングNo.	2	9	-	0	9	-	4	1	N	T

シートNo.

ボーリング名	No. 3	調査位置	岡崎市中島町他２箇町地内					北緯	
発注機関	岡崎市下水道部工事課			調査期間	平成13年10月1日～13年10月2日			東経	
調査業者名	オリジナル設計株式会社 電話 (052-262-5790)	主任技師	小橋 魏	現場代理人	鈴木 真介	コア鑑定者	西堀 義行	ボーリング責任者	地主 龍治朗
孔口標高	+8.540m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 船面 90°	使用機種	
総掘進長	13.45m								

試錐機	カノーKR-100	ハンマー落下用具	コーンブーリー
エンジン	ヤンマーNFD-8	ポンプ	カノーV-6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
1	7.24	1.30	1.30		盛土	暗褐～黄灰				
2	6.24	1.00	2.30		シルト	暗灰		中位		10/1 2.40
3					砂	灰～黄灰	中位			
4										
5										
6										
7	1.54	4.69	6.90							
8	0.24	1.40	8.30		シルト	暗青～灰黄		軟らかい		
9					砂	暗灰～灰	中位			
10										
11										
12										
13	-4.91	5.16	13.45							

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	1	1	3	3
1.52	5	20	12	37	
2.15	1	3	4	8	8
2.45				30	
3.15	4	4	4	12	12
3.45				30	
4.15	4	5	5	14	14
4.45				30	
5.15	4	4	5	13	13
5.45				30	
6.15	4	4	5	13	13
6.45				30	
7.15	1	1		2	2
7.45	18	12		30	
8.15	1	1	2	4	4
8.45				30	
9.15	5	6	7	18	18
9.45				30	
10.15	6	7	7	20	20
10.45				30	
11.15	6	7	7	20	20
11.45				30	
12.15	6	5	6	17	17
12.45				30	
13.15	6	6	8	20	20
13.45				30	

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進 月日
						10/1
						10/2