ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	B-3	調査位置	愛知県岡崎市小美町地内			北緯	
発注機関	岡崎市役所			調査期間	平成1年11月1日～1年11月1日	東経	
調査業者名	中央コンサルタント株式会社 電話 (052-531-2541)	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	H +30.67m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	トンビ
総掘進長	8.00m								エンジン	NS-75	ポンプ	V－6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
	29.87	0.80	0.80		盛土	暗灰				
1	29.27	0.60	1.40		細中砂	暗灰	非常に緩い			11/1 1.40
2					玉石混じり砂礫	淡灰	非常に密～密な			
3										
4										
5	25.37	3.90	5.30							
6					風化帯	淡灰	非常に密な			
7	23.77	1.60	6.90		片麻岩	暗青灰	非常に密な			
	22.67	1.10	8.00							

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	2	1		3	3
1.30		20		30	
2.00	8	16	13	37	37
2.30				30	
3.00	22	28		50	50
3.15		5		15	
4.00	15	17	18	50	50
4.24			4	24	
5.00	50			50	50
5.00	0			0	
6.00	50			50	50
6.06	6			6	
7.00	50			50	50
7.00	0			0	
8.00	50			50	50
8.00	0			0	

N値 －○－ 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 m	試験名および結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日