ボーリング柱状図

調査名

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	NO.2	調査位置	愛知県岡崎市才栗町墓園内			北緯	34° 55′ 56″
発注機関	岡崎市役所建築住宅課			調査期間	平成4年12月16日～4年12月16日	東経	137° 13′ 8″
調査業者名	富士開発株式会社 電話 (052-781-5871)	主任技師		現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	KBM -0.62m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	10.10m	使用機種	試錐機 NR-60	ハンマー落下用具	トンビ	エンジン	NF-75	ポンプ	V-6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
1					埋土	暗黄灰～暗灰		硬い～中位軟かい～硬い		12/16 3.60 雪
2										
3										
4										
5										
6										
7	-7.97	7.35	7.35							
8					風化花崗岩	黄褐灰	非常に密な			
9										
10	-10.72	2.75	10.10							

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	3	3	2	8	8
1.45				30	
2.15	5	4	2	11	11
2.45				30	
3.15	2	2	2	6	6
3.45				30	
4.15	0			0	0
4.52	37			37	
5.15	1	1		2	2
5.46	11	20		31	
6.15	1	1	1	3	3
6.45	13	9	8	30	
7.15	2	3	5	10	10
7.45				30	
8.15	21	29		50	50
8.32		7		17	
9.15	28	22		50	50
9.30		5		15	
10.15	50			50	50
10.21	6			6	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（ ）

掘進月日