ボーリング柱状図

調査名　市立生平小学校

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置	岡崎市生平町字鵜場25			北緯	
発注機関				調査期間	昭和45年4月28日～45年4月29日	東経	
調査業者名	近畿ボーリング株式会社	主任技師	田辺　英樹	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	山口　倉嗣
孔口標高		角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 配面 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	5.50m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
		0.80	0.80		砂質ローム	茶褐	常に緩い			
1										
2					玉石混じりローム質砂礫	暗黄灰	非常にまた緩			
3		2.70	3.50							
4					片麻岩（硬岩）	（暗青白灰				
5		2.00	5.50							
6										
7										
8										
9										

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
0.30					
	3			3	3
0.65	35			35	
1.30					
	43			43	43
1.55	25			25	
2.30	50			50	50
2.30	0			0	
3.30	50			50	50
3.30	0			0	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法
0.00		
	3-1	
	3-2	
	3-3	
	3-4	
	3-5	
5.50		

室内試験（　）

掘進月日